

WITH US 工事日誌

Vol. 8
佐野建築設計室

平成25年9月30日 全景

作業所は配筋工事がかなり進みました。
相談事業棟は根切（土を掘る）、
地業（砂利を敷いて締め固め）
防湿ビニールシートを敷き始めています。



平成25年9月30日 作業所 鉄筋検査

作業所の鉄筋は太いので、継ぐところは
溶接（バーナーで溶かして押し付けます）します。
超音波で溶接部に問題が無いか、検査
しています。
溶接部の大きさ、ズレなども調べます。

平成25年9月30日 ケアホーム2と5

基礎スラブ部分のコンクリートはかなり
固まってきています。
立ち上がり部分の内側の型枠を立てていきます。

