

# WITH US 工事日誌

Vol. 19

佐野建築設計室

平成25年10月24日 作業所

作業所は床スラブの配筋をしました。  
13mmの鉄筋を200mmごとに配置します。



平成25年10月24日 ケアホーム 2

写真中央の斜めのX型の部材が筋違すじかいです。  
地震や風でゆれたときに変形しないように働きます。

平成25年10月24日 ケアホーム 2 制振部材

壁板や筋違で横ゆれに対応しますが、  
この部品で振動を吸収し、ゆれ幅を減らします。  
ケアホームの1階にバランスよく  
取り付けます。

